

COMUNE DI VELLETRI (RM)
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

TABELLA DI CONSISTENZA TOTALE AL 31-12-2009

SCHEDA 01

RETE ACCIAIO MP (ml.)	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200				
5-6^ specie anno posa 1972/'09	1.282,08	2.374,19	5.035,19	1.323,48	6.779,25	2.902,70	149,72				19.846,61
RETE ACCIAIO BP (ml.)	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250			
7^ specie anno posa 1972/'09	3.773,85	3.640,07	8.487,86	7.834,72	4.145,22	1.508,77	778,46	140,29			30.309,24
RETE ACCIAIO AP (ml.)	DN 100	DN 125									
3^ specie anno posa 1972/'89	515,80	6.458,20									6.974,00
Tot. Rete ml. 57.129,85											
CABINA PRINCIPALE	n.										
anno fabbricato mur. 1972	1	tre linee DN 80 con sistema di misura venturimetrica portata 6000 mc /h; telecontrollo e telelettura; apparecchiature anno 1986									1
SOTTO CABINIE											
anno posa 1972/'86	2	apparecchiature anno 1986/'03									2
ALLACCI	Punti gas										
anno posa 1972/'09	10.833										10.833
CONTATORI	G4M	G6M	G10M	G16M	G25M	G40M	G65M	G100M	G250M		
anno posa 1972/'09	8.617	47	18	12	8	7	4	2	1		8.716
GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE	ad una linea	a due linee									
anno posa 1972/'04	12	4									16
PROTEZIONE CATODICA	Alimentatori Ddp Costante	Dispersore Orizz.									
anno posa 1984/'03	5	5									